

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA
ANEXO N° 3.2
Obras Públicas

1 Sector EDUCACIÓN
2 Pliego UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA
3 Unidad Ejecutora UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA
4 Fecha Corte 30/06/2021

N°	Codigo Infobras	Codigo Unico de inversiones	Descripción de obra	Modalidad de ejecución	Estado de Ejecución	Fecha de inicio de ejecución	Ultimo periodo de avance	Monto de Ejecución Según Exp Técnico	Montos adicionales al Exp Técnico	Monto de supervisión	% Avance Físico Programado	% Avance Físico Real	Avance Valorizado Programado	Avance Valorizado Real	Estado de Registro	Montos adicionales al Exp Técnico (aprobados Gestion)
	A	B		C	D	E	F	G	H	I						
1	70346	2311814	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN SALUD PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA, DISTRITO TACNA, PROVINCIA TACNA.	Contrata	Finalizada	25/01/2020	2021-marzo	3,417,563.75	511,372.90	74,045.28	100%	100%	3,587,180.28	3,568,857.55	actualizado	511,372.90
				Ad directa-C-II	En ejecución física	---	---	333,890.00			0%	0%	0	0		
3	70347	2332349	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE PREGRADO DE LA E.P. DE ARTES- FIAG DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA, DISTRITO, PROVINCIA DE LA REGION TACNA	Contrata	En ejecución física	4/02/2020	2021-mayo	8,664,200.42	2,099,825.31	110,726.05	64%	59%	5,592,017.45	5,173,498.13	actualizado	2,099,825.31
2	121957	2380916	AMPLIACION MARGINAL DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LA SEDE LOS GRANADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA	Contrata	Finalizada	14/01/2020	2020-diciembre	717,826.17	152,497.89	12,000.00	100%	100%	798,541.44	820,518.45	actualizado	152,497.89
4	104556	2383209	RENOVACION DE CHORROS DE RIEGO EN EL(LA) ZONA AGRICOLA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION IRGAB - FCAG DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA EN LA LOCALIDAD ALFONSO UGARTE, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	Contrata	Finalizada	23/08/2019	2020-set	1,624,181.24	213,934.19	12,000.00	100%	87%	1,658,129.11	1,444,946.11	actualizado	213,934.19

Leyenda

- A) Código autogenerated por la Contraloría para la identificación única de la obra
- B) Código del proyecto según Banco de inversiones
- C) Tipo de ejecución contractual
- D) Estado de ejecución física de la obra: Sin ejecución, en ejecución física, paralizada, finalizada
- E) Fecha de inicio de la ejecución física
- F) Año y mes de último registro realizado en el sistema INFOBRAS por parte de la Entidad Pública
- G) Monto de ejecución de acuerdo a expediente técnico de obra
- H) Montos sumariados de adicionales de obra y deductivos
- I) Monto de contrato de supervisión