



CE3BA42B-5415-4A0B-B0A4-67D1D596005F

## **CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME**

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas Por Período **Final 2021** que comprende información entre el **01/01/2021** y el **27/03/2021** de la entidad **UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA** cuyo titular es **TOLOMEO RAÚL SOTO PÉREZ** identificado(a) con DNI N° **00426568**.

Lunes, 21 de junio de 2021

**Subgerencia de Integridad Pública**  
**Contraloría General de la República**

### **Nota:**

La presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.



CE3BA42B-5415-4A0B-B0A4-67D1D596005F

### Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA
Nivel de gobierno:	GOBIERNO NACIONAL
Sector:	EDUCACIÓN
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	00426568
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	SOTO PÉREZ TOLOMEO RAÚL
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO FINAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2021
Fecha de fin del periodo reportado:	27/03/2021
Fecha de presentación:	21/06/2021 01:10:05 p.m.

### Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA	GUTIERREZ COPA JUAN JOSE	DNI	80201093	05/11/2015	1, 2, 3, 4 y 5
2	UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA	SALAMANCA GARCIA MARIO	DNI	00517440	16/05/2017	1, 2, 3, 4 y 5
3	UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA	TICONA GOMEZ LEONARDO LUIS	DNI	00517154	28/03/2021	1, 2, 3, 4 y 5
4	UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA	VELA FARFAN DAVID MANUEL	DNI	41281297	14/01/2021	1, 2, 3, 4 y 5

### Comentarios (2):

### Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.  
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



CE3BA42B-5415-4A0B-B0A4-67D1D596005F

**FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD**

**FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO**

<p>1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Si</b>  <input type="checkbox"/> <b>No</b>  <input type="checkbox"/> <b>No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</b></p>	<p>Comentarios:</p>	<p><b>EL PROCESO DE PLANEAMIENTO SE DESARROLLO CON EL ASESORAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DE CEPLAN.</b></p>				
<p>2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>Fase prospectiva</b>  <input type="checkbox"/> <b>Fase estratégica</b>  <input checked="" type="checkbox"/> <b>Fase institucional</b></p>						
<p>3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Si</b>  <input type="checkbox"/> <b>No</b>  <input type="checkbox"/> <b>No aplica</b></p>	<p>Informe técnico:</p>	<p>N° 043 - 2019 - CEPLAN/DNCPPEI</p>	<p>Fecha de informe:</p>	<p>21/03/2019</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PROYECTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2022 DE LA UNJBG.</p>
<p>4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Si</b>  <input type="checkbox"/> <b>No</b></p>	<p>Documento de aprobación:</p>	<p>RR 5312-2019-UN/JBG</p>	<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>17/04/2019</p>	<p>Año inicio - Año fin:</p>	<p>2017 - 2022</p>
<p>5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>Si</b>  <input checked="" type="checkbox"/> <b>No</b></p>	<p>Documento de remisión:</p>		<p>Fecha de documento:</p>	<p>-</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>EL PEI 2017 - 2022 DE LA UNJBG FUE VERIFICADO Y VALIDADO POR CEPLAN EN CONSIDERACIÓN QUE SE TRATABA DE UNA AMPLIACIÓN MÁS NO DE UN NUEVO PEI. EL PEI 2017 - 2022 DE LA UNJBG FUE ELABORADO EN APLICACIÓN A LAS ORIENTACIONES QUE ESTABLECE EL OFICIO MULTIPLE N° D000012-2019-CEPLAN-DNCP Y LA GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL MODIFICADA CON LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N°053-2018/CEPLAN/PCD.</p>
<p>6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Si</b>  <input type="checkbox"/> <b>No</b></p>	<p>Documento de aprobación:</p>	<p>RR 7028-2020-UN/JBG</p>	<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>14/02/2020</p>	<p>Comentarios:</p>	

**Leyenda**

- PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual
- PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado
- PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado
- PEI: Plan Estratégico Institucional
- POI: Plan Operativo Institucional



CE3BA42B-5415-4A0B-B0A4-67D1D596005F

**Notas:**

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



CE3BA42B-5415-4A0B-B0A4-67D1D596005F

**FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	DESARROLLAR RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA			0.2		DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA			DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSITUCIONAL 3 , SE DESPRENDEN 02 ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES .		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA QUE PARTICIPA EN PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.	Porcentaje	0	2016	34.15	17.28	39.02	1	INCUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA DRSU PARA EL 2020.	CELERIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA EJECUCIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
2	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNJBG			0.1		DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN			DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSITUCIONAL 4 , SE DESPRENDEN 01 ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL.		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SATISFECHOS CON LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Porcentaje	0	2018	31	10.28	0	1	NO SE LOGRO TANGIBILIZAR EL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	REUNIÓN CON LA COMISIÓN ESTRATÉGICA PARA PROYECTAR LA PROPUESTA DE UN INSTRUMENTO QUE PERMITA MEDIR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
3	FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA.			0.3		FONDO EDITORIAL			DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSITUCIONAL 2 , SE DESPRENDEN 04 ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES .		

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES PUBLICADAS EN REVISTAS INDEXADAS	Porcentaje	10.50	2015	36.69	30.48	100	1	CONSIDERANDO LAS VARIABLES DE LA FÓRMULA PROPUESTA PARA ESTE INDICADOR POR EL PEI Y EN ESPECIAL POR LA VARIABLE TOTAL DE NÚMERO DE INFORMES FINALES DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADOS (TIFI), SE DEDUCE QUE LA FÓRMULA ESTÁ ENFOCADA SOLO A TODAS AQUELLAS PUBLICACIONES DE INVESTIGACIONES VINCULADAS Y COORDINADAS CON EL IGIN.	REVISAR Y EVALUAR LA FÓRMULA PARA DICHO INDICADOR, CONSIDERANDO QUE LO IDEAL SERÍA ABARCAR TODAS LAS PUBLICACIONES GENERADAS POR LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SEAN O NO COORDINADAS CON EL IGIN.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
4	MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	0.4	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA	DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 1 , SE DESPRENDEN 06 ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES .

  

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	PORCENTAJE DE EGRESADOS QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO, EN SU ESPECIALIDAD, AL PRIMER AÑO DE SU EGRESO	Porcentaje	83.50	2016	19.58	16.28	28.03	1	POR EL COVID-19, SE IMPROVISÓ UNA FORMA DE LLENADO DE ENCUESTAS VÍA INTERNET, LO CUAL SE OFICIALIZÓ A TRAVÉS DE RESOLUCIÓN, SEÑALANDO UN LINK PARA EL LLENADO DE ENCUESTAS	PROGRESIVAMENTE SE FUE PERFECCIONANDO, CONFORME SE FUERON PRESENTANDO PROBLEMAS INDIVIDUALES DE LOS ENCUESTADOS (EGRESADOS).

**Notas:**

- (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

**Comentarios:**



CE3BA42B-5415-4A0B-B0A4-67D1D596005F



CE3BA42B-5415-4A0B-B0A4-67D1D596005F

**FORMATO N° 3 - OBRAS**

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por contrata	2	0	0	2	2	2	0	0	0	11330851.04	3444525	3444525	0	0	14	0
Asociación Pública Privada	2	0	0	2	2	2	0	0	0	11330851.04	6407613.82	0	0	0	12	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Notas:**

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

**Comentarios:**





CE3BA42B-5415-4A0B-B0A4-67D1D596005F

**Formato N° 4 - Personal**

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	327	324	739017	758219
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	122	115	196221	154842
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	651	641	2695056	2543081
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	3	3	76300	68670
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	0	0	0	0
Locación de servicios	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0

**Nota:**

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

**Comentarios:**



CE3BA42B-5415-4A0B-B0A4-67D1D596005F

**FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2088319	¿MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN ¿ TACNA.¿	29/04/2008	ADECUADA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA	5499120	7301481	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, INSUMOS Y MAQUINARIA. ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGIA. MEJORA DE CURSOS DE CAPACITACION DE ACUERDO A MALLA CURRICULAR ACTUAL	21/11/2012	16/09/2013	INVERSIÓN	NO	22/11/2012	31/12/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	DE CARACTER LEGAL	SEGUIMIENTO PERMANENTE	SE COORDINA CON ASESORIA LEGAL SOBRE EL ASUNTO
	CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE USO MULTIPLE - INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	-	OBRA CONCLUIDA
	IMPLEMENTACIÓN DE AMBIENTES DE USO MULTIPLE	Porcentaje	80.70	80.70	80.70	1210930	1113933	SITUACION DE EMERGENCIA SANITARIA NO PERMITIO EL NORMAL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN	SEGUIMIENTO PERMANENTE	SE REALIZARÁ LOS PROCESOS DE SELECCIÓN
	OTROS COMPONENTES	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	-	COSTOS INDIRECTOS QUE CORRESPONDEN A LOS COMPONENTES

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2088320	¿FORTALECIMIENTO DEL SOPORTE LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION Y FORMACION PROFESIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA¿	08/04/2008	LOGRAR UN EFICIENTE SOPORTE LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y DE LA INVESTIGACION EN LA UNJBG DE TACNA.	5069303	6474336	RESPECTO AL COMP: 1, INFRAESTRUCTURA, LAS VARIACIONES SE PRODUCEN POR ACTUALIZACION DE PRECIOS, PROTOCOLOS COVID. COMP: 2,3, EL PLAN DE EQUIPAMIENTO. ACTUALIZACION DE COSTOS, ADICIONALES Y DEDUCTIVOS POR MEJORA TECNOLÓGICA	13/12/2010	31/12/2024	INVERSIÓN	NO	13/12/2010	31/12/2024
---------	---	------------	--	---------	---------	--	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Porcentaje	86.84	86.84	86.84	67281	67281	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	CONCLUIDO
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	77.77	77.77	77.77	2021728	1721728	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	SE CONTINUA CON EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE UNIDAD MOVIL
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	150000	0	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	EXPEDIENTE CONCLUIDO, APTO PARA PROCESOS DE SELECCIÓN
	OTROS COMPONENTES	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	-	COSTOS INDIRECTOS QUE CORRESPONDEN A LOS COMPONENTES

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2088715	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD EN ENFERMERIA DE LA UNJBG - TACNA	19/12/2008	ADECUADAS CONDICIONES FISICAS DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA	5226833	6904836	ACTUALIZACION DE COSTOS, PARTIDAS NUEVAS, REDUCCIÓN DE EQUIPOS, MAYORES METAS, SOBRETODO EN LO CORRESPONDIENTE AL PLAN DE EQUIPAMIENTO	21/11/2012	31/12/2022	INVERSIÓN	NO	22/11/2012	31/12/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE USO MULTIPLE - INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	100	100	100	3201810	3201810	-	-	OBRA CONCLUIDA
	IMPLEMENTACIÓN DE AMBIENTES DE USO MULTIPLE	Porcentaje	20.55	20.55	20.55	1214365	697025	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	SE CONTINUA CON LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO
	OTROS COMPONENTES	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	-	COSTOS INDIRECTOS QUE CORRESPONDEN A LOS COMPONENTES

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2107067	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y REEQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS	26/06/2009	ADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA LA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO EN LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNJBG	5679513	7370057	MODIFICACIONES EN LA FASE DE INVERSIÓN - EJECUCIÓN FÍSICA	26/06/2009	10/12/2018	INVERSIÓN	NO	22/11/2012	31/12/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE USO MULTIPLE - INFRAESTRUCTURAS	Porcentaje	100	100	100	2289089	2289089	-	-	OBRA CONCLUIDA
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	96	96	96	4914412	4756326	DE CARACTER INTERNO CON LA EP	SEGUIMIENTO PERMANENTE	COSTOS INDIRECTOS QUE CORRESPONDEN A LOS COMPONENTES
	OTROS COMPONENTES	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	-	COSTOS INDIRECTOS QUE CORRESPONDEN A LOS COMPONENTES

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2196606	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INFORMATICO DE PLATAFORMA WEB DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA	08/01/2014	ADECUADA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA WEB Y SEGURIDAD INFORMATICA PARA EL SERVICIO DEL PORTAL WEB DE LA UNJBG	622493	873677	MODIFICACIONES EN LA FASE DE INVERSIÓN - EXPEDIENTE TECNICO	04/12/2018	09/10/2019	INVERSIÓN	NO	04/12/2018	30/11/2019
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN	Porcentaje	69.70	69.70	69.70	333989	323989	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	SE REALIZARA EL SEGUIMIENTO A FIN DE CONCLUIR CON LA CAPACITACIÓN		
	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	Porcentaje	100	100	100	168300	168300	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	CONCLUIDO		
	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Porcentaje	100	100	100	170421	170421	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	CONCLUIDO		
	OTROS COMPONENTES	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	-	COSTOS INDIRECTOS QUE CORRESPONDEN A LOS COMPONENTES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2198664	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LA E.A.P DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION DE LA FACULTAD DE EDUCACION, COMUNICACION Y HUMANIDADES DE LA UNJBG DE TACNA	24/10/2013	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE EN LA EAP DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA UNJBG	1492215	2552475	ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE PLAN DE EQUIPAMIENTO	05/09/2017	03/11/2017	INVERSIÓN	SÍ	05/09/2017	01/02/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	100	100	100	211039	211039	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	OBRA CONCLUIDA
	CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	-
	IMPLEMENTACIÓN	Porcentaje	48.47	48.47	48.47	2469812	2223773	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	SE REALIZARA EL SEGUIMIENTO A FIN DE CONCLUIR CON LAS ADQUISICIONES DE EQUIPOS DEL PLAN DE EQUIPAMIENTO
	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	Porcentaje	100	100	100	43268	43268	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	CONCLUIDO
	OTROS COMPONENTES	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	-	COSTOS INDIRECTOS QUE CORRESPONDEN A LOS COMPONENTES

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2199268	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE LA EAP. DE INGENIERIA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA - UNJBG TACNA	12/06/2014	ADECUADAS CONDICIONES PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA	8990345	15209796	NO PRESENTA	01/12/2022	01/01/2024	INVERSIÓN	Sí	01/01/2021	01/01/2024

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	ESTUDIO DEFINITIVO CONCLUIDO - SE DARÁ INICIO AL PROCESO DE SELECCIÓN
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	ESTUDIO DEFINITIVO CONCLUIDO - SE DARÁ INICIO AL PROCESO DE SELECCIÓN
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	300000	0	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	ESTUDIO DEFINITIVO CONCLUIDO - SE DARÁ INICIO AL PROCESO DE SELECCIÓN
	OTROS COMPONENTES	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	-	COSTOS INDIRECTOS QUE CORRESPONDEN A LOS COMPONENTES

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2234255	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE EDUCACION EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNA	03/05/2013	ADECUADOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE EDUCACION EN LA FACULTAD DE EDUCACION, COMUNICACION Y HUMANIDADES-UNJBG	9991636	11773711	ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO	17/09/2015	06/01/2018	INVERSIÓN	NO	11/05/2016	31/12/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	CONTINUIDAD DE PROCESO DE ADQUISICION
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	55.50	55.50	55.50	1978569	1254368	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	CONTINUIDAD DE PROCESOS DE ADQUISICIÓN
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	100	100	100	8843650	8843650	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	OBRA CONCLUIDA
	OTROS COMPONENTES	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	-	COSTOS INDIRECTOS QUE CORRESPONDEN A LOS COMPONENTES

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251242	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE LA EAP. DE INGENIERIA CIVIL - FIAG DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA	03/09/2014	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS EN LA EAP DE INGENIERIA CIVIL-UNJBG	9980775	47656246	SE ACTUALIZO CON PLAN COVID-19	01/06/2018	31/12/2020	INVERSIÓN	Sí	01/06/2018	31/12/2022
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	ESTUDIO DEFINITIVO CONCLUIDO - EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	9003824	0	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	ESTUDIO DEFINITIVO CONCLUIDO - EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN		
	OTROS COMPONENTES	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	-	COSTOS INDIRECTOS QUE CORRESPONDEN A LOS COMPONENTES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251262	MEJORAMIENTO SERVICIO ACADÉMICO DEL E.A.P. MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA	12/12/2014	ADECUADAS CONDICIONES PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNA	9970587	26430818	NINGUNA	15/08/2016	12/04/2022	INVERSIÓN	Sí	15/08/2016	12/04/2022



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	259944	39870	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	EL PLAN DE EQUIPAMIENTO SE EJECTURA POR ADMINISTRACION DIRECTA
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	99.98	99.98	99.98	9123805	9123805	-	-	OBRA CONCLUIDA
	OTROS COMPONENTES	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	-	COSTOS INDIRECTOS QUE CORRESPONDEN A LOS COMPONENTES

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251713	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA EAP. DE INGENIERIA PESQUERA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNJBG DE TACNA	13/11/2014	ADECUADOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA PESQUERA DE LA UNJBG TACNA	9717739	11951039	NINGUNA	28/05/2018	31/12/2022	INVERSIÓN	NO	28/05/2018	31/12/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	95	95	95	4515341	4023955	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	EL PLAN DE EQUIPAMIENTO SE VIENE EJECUTANDO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	100	100	100	7086793	7086793	-	-	OBRA CONCLUIDA
	OTROS COMPONENTES	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	-	COSTOS INDIRECTOS QUE CORRESPONDEN A LOS COMPONENTES

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2291693	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO TACNA, PROVINCIA TACNA - TACNA.	08/02/2017	EFICIENTE Y ADECUADAS CONDICIONES ARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA FCJE DE LA UNJBG TACNA	8610343	8610343	NO PRESENTA	08/02/2017	31/12/2024	INVERSIÓN	Sí	01/01/2018	31/12/2024
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	DE CARACTER TÉCNICO - LEGAL	SEGUIMIENTO PERMANENTE	ESTUDIO DEFINITIVO RETOMADO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	DE CARACTER TÉCNICO - LEGAL	SEGUIMIENTO PERMANENTE	ESTUDIO DEFINITIVO RETOMADO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	200000	0	DE CARACTER TÉCNICO - LEGAL	SEGUIMIENTO PERMANENTE	ESTUDIO DEFINITIVO RETOMADO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA		
	OTROS COMPONENTES	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	-	COSTOS INDIRECTOS QUE CORRESPONDEN A LOS COMPONENTES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2311814	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN SALUD PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA. DISTRITO TACNA, PROVINCIA TACNA.	01/09/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PSICOLOGÍA Y ASISTENCIA SOCIAL BRINDADOS POR LA OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNA	2928951	4511588	MODIFICACIONES EN LA FASE DE INVERSIÓN- INCLUYENDO EL PLAN COVID-19 SEGÚN NORMATIVA	25/01/2020	16/03/2021	INVERSIÓN	Sí	25/01/2020	16/03/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	OBRA EN EJECUCIÓN
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	58.92	71.80	71.80	3693102	2281939	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	OBRA EN EJECUCIÓN
	OTROS COMPONENTES	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	-	COSTOS INDIRECTOS QUE CORRESPONDEN A LOS COMPONENTES

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2328619	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DEPORTIVO RECREACIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA	09/09/2016	LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA UNJBG ACCEDE A ADECUADOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES	9278360	15703975	NO PRESENTA	21/04/2018	31/12/2024	INVERSIÓN	NO	21/04/2018	31/12/2024

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	ESTUDIO DEFINITIVO EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	ESTUDIO DEFINITIVO EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	261467	0	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	ESTUDIO DEFINITIVO EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
	OTROS COMPONENTES	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	-	COSTOS INDIRECTOS QUE CORRESPONDEN A LOS COMPONENTES

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2328944	CREACION DEL LABORATORIO DE PRACTICAS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNJBG-TACNA	29/11/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA ESCUELA DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA	9631171	9631171	NO PRESENTA	01/08/2018	31/12/2024	INVERSIÓN	SÍ	01/08/2018	31/12/2024
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	ATENCIÓN ACADEMICA	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	ESTUDIO DEFINITIVO EN PROCESO DE FORMULACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA		
	BIBLIOTECA	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	ESTUDIO DEFINITIVO EN PROCESO DE FORMULACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	ESTUDIO DEFINITIVO EN PROCESO DE FORMULACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	ESTUDIO DEFINITIVO EN PROCESO DE FORMULACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA		
	OTROS COMPONENTES	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	-	COSTOS INDIRECTOS QUE CORRESPONDEN A LOS COMPONENTES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2329768	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION DE LA E.P. DE INGENIERIA EN ECONOMIA AGRARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO, PROVINCIA TACNA DE LA REGION TACNA	11/11/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA ESCUELA DE ECONOMIA AGRARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA	8820085	8820085	NO PRESENTA	01/12/2017	31/12/2024	INVERSIÓN	SÍ	01/12/2017	31/12/2024

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	ESTUDIO DEFINITIVO EN PROCESO DE FORMULACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
	GESTIÓN DE SERVICIOS	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	ESTUDIO DEFINITIVO EN PROCESO DE FORMULACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	ESTUDIO DEFINITIVO EN PROCESO DE FORMULACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
	OTROS COMPONENTES	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	-	COSTOS INDIRECTOS QUE CORRESPONDEN A LOS COMPONENTES

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2332349	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE PREGRADO DE LA E.P. DE ARTES-FIAG DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA, DISTRITO, PROVINCIA DE LA REGIÓN TACNA	30/11/2016	ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ACADÉMICO DE LA EP DE ARTES DE LA UNJBG	8827806	12262792	MODIFICACIONES EN LA FASE DE INVERSIÓN-EXPEDIENTE TÉCNICO	30/11/2016	01/01/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2018	31/12/2024

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	-
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	28.97	37.87	37.87	5168533	40286756	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	OBRA EN EJECUCIÓN
	OTROS COMPONENTES	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	-	COSTOS INDIRECTOS QUE CORRESPONDEN A LOS COMPONENTES
	PLAN DE CONTINGENCIA	Porcentaje	100	100	100	97000	97000	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	CONCLUIDO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2332480	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA COMERCIAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO Y PROVINCIA TACNA DE LA REGION TACNA	06/12/2016	ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ACADÉMICO DE LA EP DE INGENIERIA COMERCIAL DE LA UNJBG	8763253	8763253	NO PRESENTA	06/12/2016	01/01/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2018	31/12/2024
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	ESTUDIO DEFINITIVO EN PROCESO DE FORMULACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	200000	0	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	ESTUDIO DEFINITIVO EN PROCESO DE FORMULACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA		
	OTROS COMPONENTES	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	-	COSTOS INDIRECTOS QUE CORRESPONDEN A LOS COMPONENTES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2352901	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA DE LA REGION TACNA	29/09/2017	LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE AGRONOMIA ACCEDEN A ADECUADOS SERVICIOS ACADÉMICOS	10161709	10161709	NO PRESENTA	29/09/2017	01/01/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2018	31/12/2024

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	ESTUDIO DEFINITIVO EN PROCESO DE FORMULACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	ESTUDIO DEFINITIVO EN PROCESO DE FORMULACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	200000	0	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	ESTUDIO DEFINITIVO EN PROCESO DE FORMULACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
	OTROS COMPONENTES	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	-	COSTOS INDIRECTOS QUE CORRESPONDEN A LOS COMPONENTES

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2352920	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA U.I.P LA AGRONÓMICA DEL INSTITUTO BASADRE DE INVESTIGACIÓN EN AGROBIOTECNOLOGÍA Y RECURSOS GENÉTICOS DE LA FCAG DE LA UNJBG, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA	17/11/2017	MEJORA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN PRODUCCIÓN Y EXTENSIÓN AGRARIA DE LA UIPLA AGRONÓMICA DE LA FCAG DE LA UNJBG	11273516	11273516	NO PRESENTA	01/09/2018	31/12/2024	INVERSIÓN	SÍ	01/09/2018	31/12/2024

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	ESTUDIO DEFINITIVO EN PROCESO DE FORMULACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	ESTUDIO DEFINITIVO EN PROCESO DE FORMULACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	ESTUDIO DEFINITIVO EN PROCESO DE FORMULACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2354876	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION AGRARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	27/12/2017	LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA ACCEDEN A INADECUADOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA	8165769	8165769	NO PRESENTA	01/09/2018	31/12/2024	INVERSIÓN	SÍ	01/09/2018	31/12/2024

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	ESTUDIO DEFINITIVO EN PROCESO DE FORMULACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	ESTUDIO DEFINITIVO EN PROCESO DE FORMULACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
	OTROS COMPONENTES	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	-	COSTOS INDIRECTOS QUE CORRESPONDEN A LOS COMPONENTES



Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2403925	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA	29/12/2017	LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA ACCEDE A ADECUADOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN	18078797	18078797	NO PRESENTA	01/06/2018	31/12/2024	INVERSIÓN	SÍ	01/06/2018	31/12/2024
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	ESTUDIO DEFINITIVO EN PROCESO DE FORMULACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	ESTUDIO DEFINITIVO EN PROCESO DE FORMULACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA		
	INTANGIBLES	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	ESTUDIO DEFINITIVO EN PROCESO DE FORMULACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA		
	OTROS COMPONENTES	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	-	COSTOS INDIRECTOS QUE CORRESPONDEN A LOS COMPONENTES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2431759	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA. DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	16/10/2018	ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO ACADEMICO EN LA E.A.P DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNJBG DE TACNA	10956144	10956144	NO PRESENTA	01/08/2019	31/12/2024	INVERSIÓN	SÍ	01/08/2019	31/12/2024

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	ESTUDIO DEFINITIVO EN PROCESO DE FORMULACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	ESTUDIO DEFINITIVO EN PROCESO DE FORMULACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
	OTROS COMPONENTES	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	-	COSTOS INDIRECTOS QUE CORRESPONDEN A LOS COMPONENTES

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2431869	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA GEOLÓGICA - GEOTECNIA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, ARQUITECTURA Y GEOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	22/10/2018	ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA GEOLÓGICA - GEOTECNIA ACCEDEN A ADECUADOS SERVICIOS ACADÉMICOS EN LA UNJBG	26717289	26717289	NO PRESENTA	01/08/2020	31/12/2024	INVERSIÓN	SÍ	01/08/2020	31/12/2024

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	ESTUDIO DEFINITIVO EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN/CON TRATA
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	ESTUDIO DEFINITIVO EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN/CON TRATA
	OTROS COMPONENTES	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	ESTUDIO DEFINITIVO EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN/CON TRATA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2436613	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ENSEÑANZA PRACTICA DE LOS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	17/06/2019	ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA GEOLOGICA - GEOTECNICA ACCEDEN A ADECUADOS SERVICIOS ACADÉMICOS EN LA UNJBG	38454133	38454133	NO PRESENTA	01/02/2021	01/05/2022	INVERSIÓN	SÍ	01/02/2021	01/05/2022
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	POR LA COMPLEJIDAD DEL DESARROLLO DEL ESTUDIO SE ENCUENTRA EN ANALISIS		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	POR LA COMPLEJIDAD DEL DESARROLLO DEL ESTUDIO SE ENCUENTRA EN ANALISIS		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	POR LA COMPLEJIDAD DEL DESARROLLO DEL ESTUDIO SE ENCUENTRA EN ANALISIS		
	OTROS COMPONENTES	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	-	COSTOS INDIRECTOS QUE CORRESPONDEN A LOS COMPONENTES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2437707	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE PREGRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	28/05/2019	ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA GEOLOGICA - GEOTECNICA ACCEDEN A ADECUADOS SERVICIOS ACADÉMICOS EN LA UNJBG	32407105	32407105	NO PRESENTA	01/11/2020	01/01/2022	INVERSIÓN	SÍ	01/11/2020	31/12/2024

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	ESTUDIO DEFINITIVO EN PROCESO DE FORMULACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
	GESTIÓN ACADÉMICA	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	ESTUDIO DEFINITIVO EN PROCESO DE FORMULACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	SEGUIMIENTO PERMANENTE	ESTUDIO DEFINITIVO EN PROCESO DE FORMULACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
	OTROS COMPONENTES	Porcentaje	0	0	0	0	0	-	-	COSTOS INDIRECTOS QUE CORRESPONDEN A LOS COMPONENTES

**Notas:**

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del período reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del período reportado.

**Comentarios:**