

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA  
ANEXO N° 3.1  
Inversiones públicas

1 Sector EDUCACIÓN  
2 Pliego UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA  
3 Unidad Ejecutora UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA  
4 Fecha Corte 30/06/2021

N°	Código único de inversiones	Código SNP	Nombre de la inversión	Tipo de Formato	Fecha de viabilidad	Monto viable	Fecha de última modificación	Costo actualizado	Estado de la inversión	Fecha de cierre	Fecha programada de inicio de ejecución física	Fecha programada de Fin de ejecución física	Fecha real de Inicio de ejecución física	Fecha real de Fin de ejecución física	Avance financiero Devengado acumulado	Avance financiero Devengado del Año Vigente	Avance Físico Real(%)	Departamento		
1	2088319	66350	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA	PROYECTO DE INVERSIÓN	29/04/2008	5,499,120.00	5/02/2021	7,301,481.00	ACTIVO		21/11/2012	16/09/2013	1/12/2012	31/12/2022	6,910,126.00	0.00	95%	TACNA		
2	2088320	67553	FORTALECIMIENTO DEL SUPORTE LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION Y FORMACION PROFESIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA	PROYECTO DE INVERSIÓN	8/04/2008	5,069,303.00	25/05/2021	7,304,744.00	ACTIVO		13/12/2010	31/12/2024	13/12/2010	31/12/2024	1,961,282.00	0.00	27%	TACNA		
3	2089716	91129	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD EN ENFERMERIA DE LA UNIBG - TACNA	PROYECTO DE INVERSIÓN	19/12/2008	5,226,833.00	14/06/2021	7,543,290.00	ACTIVO		21/11/2012	31/12/2022	1/12/2012	31/12/2022	6,378,888.00	0.00	85%	TACNA		
4	2107067	111246	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y REEQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS	PROYECTO DE INVERSIÓN	26/06/2009	5,679,513.00	28/06/2014	7,370,057.00	ACTIVO		26/09/2009	1/01/2018	1/12/2012	31/12/2022	7,092,330.00	0.00	96%	TACNA		
5	2196606	282225	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INFORMATICO DE PLATAFORMA WEB DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA	PROYECTO DE INVERSIÓN	8/01/2014	622,493.00	5/02/2021	873,677.00	ACTIVO		4/12/2018	9/10/2019	4/12/2018	30/11/2019	719,893.00	0.00	82%	TACNA		
6	2198664	265355	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LA E.A.P. DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION DE LA FACULTAD DE EDUCACION, COMUNICACION Y HUMANIDADES DE LA UNIBG DE TACNA	PROYECTO DE INVERSIÓN	21/10/2013	1,492,215.00	5/02/2021	2,552,475.00	ACTIVO		5/09/2017	31/11/2017	5/09/2017	1/12/2022	1,453,767.00	2,800.00	57%	TACNA		
7	2199268	289193	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE LA E.A.P. DE INGENIERIA EN INFORMATICA Y SISTEMAS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA - UNIBG TACNA	PROYECTO DE INVERSIÓN	12/06/2014	8,990,345.00	15/12/2020	15,209,796.00	ACTIVO		1/01/2022	1/01/2024	1/01/2022	1/01/2024	251,983.00	92,500.00	2%	TACNA		
8	2234255	229379	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACION EN LA FECH DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNA	PROYECTO DE INVERSIÓN	3/05/2013	9,991,636.00	5/02/2021	11,773,711.00	ACTIVO		17/09/2015	6/01/2018	11/05/2016	31/12/2022	10,633,742.00	0.00	90%	TACNA		
9	2251242	297971	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE LA E.A.P. DE INGENIERIA CIVIL - FIAG DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA	PROYECTO DE INVERSIÓN	3/09/2014	9,980,775.00	30/10/2020	47,656,246.00	ACTIVO		1/06/2018	31/12/2020	1/06/2018	31/12/2020	330,163.00	0.00	1%	TACNA		
10	2251262	298993	MEJORAMIENTO SERVICIO ACADÉMICO DEL E.A.P. MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA	PROYECTO DE INVERSIÓN	12/12/2014	9,970,587.00	5/02/2021	26,430,618.00	ACTIVO		15/08/2016	12/04/2022	15/08/2016	12/04/2022	9,492,155.00	0.00	36%	TACNA		
11	2251733	307518	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO ACADÉMICO DE LA E.A.P. DE INGENIERIA PESQUERA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIBG DE TACNA	PROYECTO DE INVERSIÓN	13/11/2014	9,717,739.00	5/02/2021	11,951,039.00	ACTIVO		28/05/2018	31/12/2022	28/05/2018	31/12/2022	11,440,874.00	0.00	96%	TACNA		
12	2291693	333134	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO TACNA, PROVINCIA TACNA, TACNA	PROYECTO DE INVERSIÓN	8/02/2017	8,610,343.00	0	8,610,343.00	ACTIVO		8/02/2017	31/12/2024	1/01/2018	31/12/2024	56,680.00	0.00	1%	TACNA		
13	2311814	349009	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN SALUD PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA, DISTRITO TACNA, PROVINCIA TACNA	PROYECTO DE INVERSIÓN	1/09/2016	2,928,951.00	5/02/2021	4,511,588.00	ACTIVO		25/01/2020	16/03/2021	25/01/2020	16/03/2021	2,954,596.00	911,967.00	65%	TACNA		
14	2328619	364909	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DEPORTIVO RECREACIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA	PROYECTO DE INVERSIÓN	9/09/2016	9,278,360.00	25/05/2021	16,417,407.00	ACTIVO		21/04/2018	31/12/2024	21/04/2018	31/12/2024	165,079.00	0.00	1%	TACNA		
15	2328944	365279	CREACION DEL LABORATORIO DE PRACTICAS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIBG-TACNA	PROYECTO DE INVERSIÓN	29/11/2016	9,631,171.00	0	9,631,171.00	ACTIVO		1/08/2018	31/12/2024	1/08/2018	31/12/2024	164,659.00	0.00	2%	TACNA		
16	2329768	366123	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION DE LA E.P. DE INGENIERIA EN ECONOMIA AGRARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO, PROVINCIA TACNA DE LA REGION TACNA	PROYECTO DE INVERSIÓN	11/11/2016	8,820,085.00	0	8,820,085.00	ACTIVO		1/12/2017	31/12/2024	1/12/2017	31/12/2024	178,050.00	0.00	2%	TACNA		
17	2332349	371640	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE PREGARDO DE LA E.P. DE ARTES FIAG DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA, DISTRITO, PROVINCIA DE LA REGION TACNA	PROYECTO DE INVERSIÓN	30/11/2016	8,827,806.00	31/05/2021	12,413,040.00	ACTIVO		30/11/2016	1/01/2018	1/01/2018	31/12/2024	5,980,475.00	2,613,501.00	48%	TACNA		
18	2332480	371764	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA COMERCIAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO Y PROVINCIA TACNA DE LA REGION TACNA	PROYECTO DE INVERSIÓN	6/12/2016	8,763,253.00	0	8,763,253.00	ACTIVO		6/12/2016	1/01/2018	1/01/2018	31/12/2024	53,315.00	0.00	1%	TACNA		
19	2352901	2352901	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA DE LA REGION TACNA	PROYECTO DE INVERSIÓN	29/09/2017	10,161,709.00	0	10,161,709.00	ACTIVO		29/09/2017	1/01/2018	1/01/2018	31/12/2024	93,056.00	4,900.00	1%	TACNA		
20	2352920	2352920	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA U.I.P LA AGRONOMIA DEL INSTITUTO BASADRE DE INVESTIGACION EN AGROBIOTECNOLOGIA Y RECURSOS GENETICOS DE LA FECH DE LA UNIBG, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	PROYECTO DE INVERSIÓN	17/11/2017	11,273,516.00	0	11,273,516.00	ACTIVO		1/09/2018	31/12/2024	1/09/2018	31/12/2024	317,619.00	0.00	3%	TACNA		
21	2354876	2354876	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION, AGRARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	PROYECTO DE INVERSIÓN	27/12/2017	8,165,769.00	0	8,165,769.00	ACTIVO		1/09/2018	31/12/2024	1/09/2018	31/12/2024	218,435.00	0.00	3%	TACNA		
22	2380916	2380916	AMPLIACION MARGINAL DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LA SEDE LOS GRANADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA	IAARR	1/09/2017	686,661.73	5/02/2021	931,025.00	ACTIVO		14/01/2020	28/03/2020	1/05/2018	31/12/2020	803,433.00	12,120.00	86%	TACNA		
23	2383209	2383209	RENOVACION DE CHORROS DE RIEGO EN ELLA) ZONA AGRICOLA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION IRGAB - FIAG DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA EN LA LOCALIDAD ALFONSO UGARTE, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	IAARR	27/09/2017	1,391,296.03	5/02/2021	1,778,762.00	ACTIVO		23/08/2020	9/10/2020	1/05/2018	31/12/2020	1,544,533.00	0.00	87%	TACNA		
24	2384071	2384071	ADQUISICION DE VEHICULOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE EN ELLA) UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN EN LA LOCALIDAD TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	IAARR	28/09/2017	1,644,504.23	11/02/2021	1,990,400.00	ACTIVO		1/11/2019	15/04/2020	1/08/2018	31/12/2021	750,320.00	8,120.00	38%	TACNA		
25	2403925	2403925	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	PROYECTO DE INVERSIÓN	29/12/2017	18,078,797.00	0	18,078,797.00	ACTIVO		1/06/2018	31/12/2024	1/06/2018	31/12/2024	143,140.00	22,790.00	1%	TACNA		
26	2431759	2431759	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	PROYECTO DE INVERSIÓN	16/10/2018	10,956,144.33	0	10,956,144.00	ACTIVO		1/08/2019	31/12/2024	1/08/2019	31/12/2024	144,562.00	17,200.00	1%	TACNA		
27	2431776	2431776	CONSTRUCCION DE COBERTURA EN ELLA) UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	IAARR	21/11/2018	881,201.61	5/02/2021	881,202.00	ACTIVO		1/02/2019	31/12/2024	1/12/2019	31/12/2022	30,650.00	5,550.00	3%	TACNA		
28	2431869	2431869	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA - GEOTECNIA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, ARQUITECTURA Y GEOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	PROYECTO DE INVERSIÓN	22/10/2018	26,717,289.18	0	26,717,289.00	ACTIVO		1/08/2020	31/12/2024	1/08/2020	31/12/2024	7,700.00	0.00	0%	TACNA		
29	2436613	2436613	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ENSEÑANZA PRACTICA DE LOS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	PROYECTO DE INVERSIÓN	17/06/2019	38,454,132.70	0	38,454,133.00	ACTIVO		1/02/2021	1/05/2022	1/02/2021	1/05/2022	0.00	0.00	0%	TACNA		
30	2437707	2437707	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE PREGARDO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	PROYECTO DE INVERSIÓN	28/05/2019	32,407,104.52	0	32,407,105.00	ACTIVO		1/11/2020	1/01/2022	1/11/2020	31/12/2024	6,300.00	6,300.00	0%	TACNA		
31	2459051	2459051	ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO; EN ELLA) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	IAARR	27/11/2019	570,499.00	5/02/2021	570,499.00	ACTIVO		1/05/2020	31/12/2024	1/05/2020	31/12/2024	0.00	0.00	0%	TACNA		
32	2471231	2471231	REMODELACION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA EN ELLA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN CIUDAD UNIVERSITARIA S/N DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	IAARR	17/12/2019	7,933,309.12	19/05/2021	8,766,933.00	ACTIVO		1/02/2020	31/12/2024	1/02/2020	31/12/2024	71,050.00	5,850.00	1%	TACNA		
								386,267,304.00									70,348,850.00	3,703,598.00		

Legenda

- A) Codificación Única de inversiones gestionada por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVERTEPE
- B) Es un número autogenerated que es asignado automáticamente para la identificación de un Proyecto Inversión Pública (PIP)
- C) Descripción de la inversión en función al servicio y naturaleza de la inversión
- D) Intervenciones RI, Inversiones IDARR, PIP mayor (SNIP, PIP menor (SNIP), Programa de inversión, Proyecto de inversión
- E) Fecha que es declarada viable la inversión
- F) Monto programado de la inversión en la fecha de viabilidad
- G) Fecha de actualización del monto viable
- H) Monto programado actualizado de la inversión
- I) Activo o Cerrado de acuerdo a lo registrado en el Banco de Inversiones
- J) Fecha declarada de cierre de la inversión
- K) Departamento donde se ejecuta la inversión